

## 報告

## 新設特別支援学校の建設工事等について

平成29年12月21日  
管 理 課

新設特別支援学校（井手地区）建設工事の進捗状況及び南山城支援学校の児童生徒数増加への対応について、下記のとおり報告します。

## 記

## 1 新設特別支援学校建設工事の進捗状況

## (1) 経 過

- ・ 搬出土量削減のための造成計画の変更
- ・ 敷地北西側に軟弱地盤が判明、対策を実施
- ・ 上記により、学校建設工事着工が約10箇月遅延の見込み

## (2) 今後のスケジュール

年度	当 初	変更後
H30	造成工事 校舎等建設工事	造成工事
H31	校舎等建設工事	校舎等建設工事
H32	開校	校舎等建設工事
H33	—	開校

## 2 南山城支援学校の児童生徒数増加への対応

- ・ 近隣の木津川台小学校において、2教室（支援学校4教室分相当）を借用
- ・ 隣接する南部共済住宅を改修し、相談室等を確保