


28 綾 学 教 第 1069 号  
平成 28 年 1 月 12 日

文部科学大臣 殿

綾部市長 山崎善也



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	92.1	92.1
中学校	75.0	75.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園	100	100

##### 【所見】

綾部市においては、学校施設のみならず市保有建築物の耐震化への取り組みを一層進めるために、庁内の建築技師職員を中心に耐震対策技術プロジェクトチームを平成18年6月に立ち上げ、改築を予定している校舎を除き、計画的に学校施設の耐震補強・耐震改築を実施した。平成24年度には日構造部材の耐震補強事業として綾部小学校の体育館の外壁及び仕上げ材の剥落・落下防止工事を行った。平成25年度には何北中学校の体育館改築にあわせて、学校法面に擁壁を整備、また防火水槽の整備など防災機能強化を図った。また、平成25年度から複数年にかけて上林小学校・上林中学校の小中一貫校舎を建設し、耐震化を図った。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

該当なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

教育施設の充実化を図るため、平成25年度に何北中学校、平成26年度に綾部小学校の老朽化したトイレを改修した。また、平成26年度に小学校8校、中学校3校の普通教室に空調設備を整備した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

吉美小学校の水泳プール(屋外)は、学校施設とかなり離れた箇所に設置していたが、老朽化と併せて教育機能の向上並びに教育条件の改善を図る目的から、平成23年度に引き続き、平成24年度に吉美小学校敷地内に水泳プール(屋外)を整備した。また、平成25年度から複数年にかけて上林小学校・上林中学校の小中一貫校舎建設とともに給食棟の建設を行った。

2 事後評価の時期及び方法について

綾部市の行政評価制度に基づき、事務事業評価票により本市教育委員会(事務局)で事後評価を実施した。その後、結果を綾部市ホームページにて公表する。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で計画していた事業については、計画どおりに実施できた。  
今後も、耐震化事業を最優先として、木造校舎の改築事業を進める。また、耐震化事業以外に置いても、必要な事業を計画的に実施していくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 計画名称 綾部市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 綾部市
- 3 計画期間 平成24年度～平成26年度
- 4 個別事業一覧

都道府県名	京都府
市町村名	綾部市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
綾部小学校	①	0611	大規模改造(安全)	屋	R	○	平成24年11月12日				
何北中学校	①	0204	不適格改築	屋	RS	○	平成26年3月31日				
何北中学校	①	2201	防災機能強化			○	平成26年3月31日				
何北中学校	①	2201	防災機能強化			○	平成26年3月31日				
上林小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月31日				
上林小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日				
上林中学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成26年3月31日				
上林中学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成27年3月31日				
何北中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	W	○	平成25年6月5日				
綾部小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年2月6日				
綾部小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成26年11月21日				
中筋小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年3月31日				
物部小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年3月31日				
志賀小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年3月31日				
西八田小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年2月6日				
東八田小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年2月6日				
吉美小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年2月6日				
綾部中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年3月6日				
何北中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年3月6日				
豊里中学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年3月6日				
豊里小学校	③	0603	大規模改造(空調)	校		○	平成27年3月31日				
上林小学校(Ⅰ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	校	R	○	平成26年3月31日				
上林小学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	校	R	○	平成27年3月31日				
上林中学校(Ⅰ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	校	R	○	平成26年3月31日				
上林中学校(Ⅱ期工事)	④	1202	単独校調理場(改築)	校	R	○	平成27年3月31日				
吉美小学校(Ⅱ期工事)	④	1301	学校水泳プール(屋外)	—	—	○	平成24年10月1日				